

PROJETO CIDADES INTELIGENTES - PROCINT
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - IFRO

Obra
DESONERADA: CONSTRUÇÃO DE 04 ILHAS DIGITAIS: UNIDADES PARA QUIOSQUES DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA SENDO DO TIPO 1 PREMIUN (AV 25 DE AGOSTO ESPAÇO ALTERNATIVO, AV. 25 DE AGOSTO NO CANTEIRO CENTRAL, AV. JOÃO PESSOA AO LADO DA NOVA PREFEITURA, DISTRITO DE NOVA ESTRELA NA PRAÇA MUNICIPAL) - ROLIM DE MOURA /RO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Rondônia
SBC - 05/2024 - Rondônia

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 39 745 52	40,00% 15 898 21	30,00% 11 923 66	30,00% 11 923 66
2	INFRA ESTRUTURA	100,00% 73 901 49	100,00% 73 901 49		
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 116 594 45	50,00% 58 297 23	50,00% 58 297 23	
4	PISO	100,00% 46 779 68		50,00% 23 389 84	50,00% 23 389 84
5	PINTURA	100,00% 17 796 32		50,00% 8 898 16	50,00% 8 898 16
6	COBERTURA	100,00% 101 426 63	10,00% 10 142 66	40,00% 40 570 65	50,00% 50 713 32
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 16 218 92	25,00% 4 054 73	50,00% 8 109 46	25,00% 4 054 73
8	DIVERSOS	100,00% 30 282 29			100,00% 30 282 29
9	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE - DISTRITO DE NOVA ESTRELA	100,00% 6 096 75	30,00% 1 829 03	40,00% 2 438 70	30,00% 1 829 03
Porcentagem			36,57%	34,23%	29,21%
Custo			164.123,34	153.627,69	131.091,02
Porcentagem Acumulado			36,57%	70,79%	100,0%
Custo Acumulado			164.123,34	317.751,03	448.842,05

Documento assinado digitalmente
gov.br RAIANY CARVALHO SILVA
Data: 24/07/2024 12:46:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAIANY CARVALHO SILVA
AGENTE DE INFRAESTRUTURA URBANA
ENGENHEIRA CIVIL CREA 20107D/RO